


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																			
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ																			
Data Base do orçamento: ORSE: SE 5/2021 ; SINAPI: BA 7/2023 (Preço desonerado) / ENCARGOS SOCIAIS: 85,18%(HORA) 47,46%(MÊS)																			
BDI utilizado: 23,19%																			
Item	Etapas <i>(as mesmas etapas da planilha orçamentária)</i>	Valor da Etapa c/ BDI (R\$)	%	30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias		150 Dias		180 Dias		210 Dias		240 Dias	
				Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%
1.0	Demolição / Transporte / Serviços Preliminares	31.345,89	1,15%	31.345,89	100,00%														
2.0	Infraestrutura	174.157,93	6,39%	87.078,97	50,00%	87.078,97	50,00%												
3.0	Superestrutura	481.923,14	17,69%			160.624,98	33,33%	160.624,98	33,33%	160.673,17	33,34%								
4.0	Vedação (Alvenaria de Paredes e Painéis)	423.760,77	15,56%							141.239,46	33,33%	141.239,46	33,33%	141.281,84	33,34%				
5.0	Esquadrias (Portas e Janelas)	172.875,83	6,35%													86.437,92	50,00%	86.437,92	50,00%
6.0	Cobertura (estrutura e telhado)	93.200,93	3,42%													46.600,47	50,00%	46.600,47	50,00%
7.0	Instalações Hidráulicas e Sanitárias	102.951,34	3,78%									34.313,68	33,33%	34.313,68	33,33%	34.323,98	33,34%	34.323,98	33,34%
8.0	Instalações Elétricas	288.526,74	10,59%							72.131,69	25,00%	72.131,69	25,00%	72.131,69	25,00%	72.131,69	25,00%	72.131,69	25,00%
9.0	Impermeabilização e Isolação Térmica	190.282,17	6,98%											190.282,17	100,00%				
10.0	Revestimentos (Pisos, Paredes)	369.667,32	13,57%													123.210,12	33,33%	123.210,12	33,33%
11.0	Forro	72.647,60	2,67%													36.323,80	50,00%	36.323,80	50,00%
12.0	Pintura	137.919,72	5,06%													45.968,64	33,33%	45.968,64	33,33%
13.0	Divisórias Mármore	13.523,06	0,50%													13.523,06	100,00%		
14.0	Paisagismo	25.331,74	0,93%																25.331,74
15.0	Serviços Complementares	146.080,17	5,36%	18.260,02	12,50%	18.260,02	12,50%	18.260,02	12,50%	18.260,02	12,50%	18.260,02	12,50%	18.260,02	12,50%	18.260,02	12,50%	18.260,02	12,50%
TOTAL GERAL		2.724.194,35	100,00%	136.684,88	5,02%	265.963,97	9,76%	178.885,00	6,57%	392.304,35	14,40%	265.944,85	9,76%	661.771,96	24,29%	476.779,68	17,50%	345.859,66	12,70%
TOTAL ACUMULADO		2.724.194,35	5,02%	136.684,88	10,03%	402.648,85	19,80%	581.533,85	26,36%	973.838,19	40,77%	1.239.783,05	50,53%	1.901.555,01	74,82%	2.378.334,69	92,32%	2.724.194,35	100,00%

ATESTO QUE TODOS OS ITENS DE SERVIÇOS DA PLANILHA FORAM EXECUTADOS
 DATA - ____/____/____ DATA - ____/____/____ DATA - ____/____/____

ASSINATURA

 Marcos Santos de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 052044620-8

ASSINATURA FISCAL DO CONTRATO

ASSINATURA RESPONSÁVEL
 (CONTRATANTE)